

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ημερομηνία: 02-5-2013

Αριθ. Πρωτ.: 893

ΕΠΕΙΓΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κέρκυρα, 30-04-2013

Αριθ.Πρωτ: 21125/8131

Ταχ Δ/ση : Σαμάρα 13
Ταχ. Κωδ. : 49100 – Κέρκυρα
Πληροφορίες : Αργυρού Μίλκα
Τηλέφωνο : 26613-62213
FAX : 26610-30652
E- mail : dnsi_texn_yp@kerkyra.gr

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Επιμελητηρίου Κέρκυρας
Αριστοτέλους 2
49100 Κέρκυρα ✓
Τηλ.: 2661039813
Φαξ: 2661040088

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. ΕΔΑ Ιονίων Νήσων
Αλυκές Ποταμού
49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 266136000
Φαξ: 2661360060

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ»

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 825/19-04-13 έγγραφο του προέδρου του Επιμελητηρίου Κέρκυρας

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Σε σχέση με την υπ' αριθμ. πρωτ. 825/19-04-2013 επιστολή σας, σχετικά με την πορεία του έργου «Τουριστικό καταφύγιο στην θέση Σπηλιά» θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

Η κατασκευή του τουριστικού καταφυγίου στη Σπηλιά αποτελεί αδιαμφισβήτητο έργο πνοής για την αναπτυξιακή και οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής της Σπηλιάς και κατ' επέκταση του ιστορικού κέντρου της πόλης μας.

Το έργο όπως όλοι γνωρίζουμε είχε διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω σοβαρών δικαστικών εμπλοκών αναφορικά με την προμήθεια, των υλικών κατασκευής των μώλων. Παράλληλα είχε υπάρξει διακοπή των εργασιών από την 21^η ΕΒΑ λόγω ευρημάτων αρμοδιότητας της. Πέραν των σημαντικών αυτών δυσκολιών απαιτήθηκε η πραγματοποίηση επιπλέον γεωτρήσεων και γεωτεχνικών μελετών αναφορικά με τα βάθη και την σύσταση του πυθμένα έδρασης των μώλων.

Από την στιγμή που η Π.Ε. Κέρκυρας ανέλαβε την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου ξεκίνησε μια επίπονη και συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την επανέναρξη των εργασιών.

Ήδη οι γεωτρήσεις και οι γεωτεχνικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί, η εμπλοκή με την εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων έχει αντιμετωπιστεί, ενώ έχουν πρόσφατα εκδοθεί και οι αναγκαίες δικαστικές αποφάσεις για την άρση της απαγόρευσης εξόρυξης των υλικών από το λατομείο της Σαγιάδας.

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει με άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση της χερσαίας ζώνης του έργου, εν όψει των εορτών του Πάσχα και της έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα οι εργασίες στο χερσαίο τμήμα του έργου (με εξαίρεση το βορειοδυτικό άκρο που έχουν συγκεντρωθεί υποχρεωτικά οι λειτουργίες του εργαταξίου), έχουν ολοκληρωθεί και ο ΟΛΚΕ

έχει ήδη ειδοποιηθεί προκειμένου να παραλάβει τη χερσαία ζώνη και να την παραδώσει σε χρήση.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν εργασίες τελικής διαμόρφωσης της ζώνης έδρασης στον πυθμένα του νοτιοανατολικού μώλου. Κατόπιν θα ξεκινήσουν οι λιθορριπές για την κατασκευή του υπήνεμου μώλου.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στόχος της Υπηρεσίας είναι η ολοκλήρωση της εργολαβίας πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου του επόμενου έτους, με επιφύλαξη όμως, λόγω της φύσης του έργου, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, την επιτήρηση της 21^{ης} ΕΒΑ και την πορείας προμήθειας των υλικών.

Σε κάθε περίπτωση είναι κατανοητή η ταλαιπωρία των κατοίκων και των επιχειρηματιών της περιοχής, καθώς και την αναγκαιότητα της ταχύτερης δυνατής ολοκλήρωσης του έργου. Για το λόγο αυτό είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας αλλά και του κάθε ενδιαφερόμενου φορά και πολίτη προκειμένου να τον ενημερώνουμε για την πορεία των εργασιών και την ολοκλήρωση του έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Π.Ι.Ν.

Ε.Δ.

1. Φάκελο Έργου
2. Χρον. Αρχείο

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ
ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α'



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Ακριβές Αντίγραφο
30 ΑΠΡ. 2013

Κέρκυρα.....
Με Εξουσιοδότηση
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΠΡΟΪΜΑΤΕΙΑΣ
Μαρία Κρεμόνα

144